

ИНФОРМАЦИЯ

**о ходе выполнения Сводного перечня наказов избирателей депутатам Курганской городской Думы VII созыва на 2020 год
по состоянию на 6 августа 2020 года**

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|---|---|--|
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 | | |
| 1 | Строительство линии наружного освещения по ул. Заречной в микрорайоне Глинки | Выполнено строительство линии наружного освещения по ул. Заречной в микрорайоне Глинки, линия введена в эксплуатацию. | ДАСиЗО, Руденко Сергей Викторович (по согласованию) |
| | Территориальная группа № 1 | | |
| 2 | Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом (при его наличии) ул. Урожайной | Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом (при его наличии) ул. Урожайной планируется до 01.09.2020 г. | ДРГХ, Рудаков Антон Викторович (по согласованию) |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 | | |
| 3 | Ремонт междворового проезда по ул. Гоголя, № 128 и въездов во дворы домов №№ 122, 124, 126 по ул. Гоголя (при условии софинансирования работ жителями данных домов) | С управляющими организациями домов №№ 122, 126, 128 по ул. Гоголя заключены соглашения на софинансирование работ. В бюджет города зачислены средства собственников помещений домов №№ 126, 128 по ул. Гоголя. Проведен аукцион (28.07.2020 г.), не состоялся ввиду отсутствия заявок. Повторный аукцион – 14.08.2020 г. Выполнение работ планируется до 01.09.2020 г. | ДРГХ, Воробьева Наталья Михайловна (по согласованию), |
| 4 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ «Гимназия № 27» (ул. К. Мяготина, № | Выполнены работы по ремонту наружного освещения, ремонту крыльца центрального входа, | ДСП, Воробьева Наталья |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|--|--|---|
| | 176) и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 61 «Радужный» (ул. Гоголя, № 155) | цоколя МБОУ «Гимназия № 27» (ул. К. Мяготина, № 176). Ведутся работы по благоустройству территории. Выполнены работы по замене окон в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 61 «Радужный» (ул. Гоголя, № 155). Ведутся работы по ремонту фасада здания. Завершение ремонтных работ на объектах планируется в 3 квартале 2020 года. | Михайловна (по согласованию) |
| | Территориальная группа № 2 | | |
| 5 | Проектирование сети газораспределения к многоквартирным жилым домам по ул. Пролетарской – ул. Савельевский переезд – ул. Ипподромной – ул. К. Мяготина | Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения работ по проектированию планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Пивоваров Максим Владимирович (по согласованию) |
| 6 | Проектирование и строительство линии наружного освещения от здания № 64Б по ул. Станционной до здания № 74А по ул. Станционной | Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения работ по проектированию планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Пивоваров Максим Владимирович (по согласованию) |
| 7 | Выполнение работ по обрезке деревьев между зданием МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого, № 193) и жилыми домами № 143А по ул. К. Маркса, № 195 по ул. Урицкого | Проведено обследование зеленых насаждений на предмет сноса, обрезки деревьев между зданием МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого, № 193) и жилыми домами № 143А по ул. К. Маркса, № 195 по ул. Урицкого. В результате обследования установлено, что зеленые насаждения, произрастающие на территории общего пользования, находятся в угнетенном состоянии, | ДРГХ, Пивоваров Максим Владимирович (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|--|---|--|
| | | необходимо произвести снос, обрезку деревьев. В Департамент финансов и имущества направлено обращение о выделении дополнительных ассигнований на выполнение указанных работ. | |
| | Территориальная группа № 3 | | |
| 8 | Обустройство спортивной площадки с элементами воркаута на территории МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого,193) | В связи с реорганизацией образовательных организаций города Кургана МБОУ СОШ № 10 вошла в состав МБОУ СОШ № 50. Обустройство спортивной площадки с элементами воркаута на территории образовательной организации планируется в 3 квартале 2020 года. | ДСП, Зырянов Виктор Леонидович (по согласованию) |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 | | |
| 9 | Благоустройство сквера по ул. Сиреневой в микрорайоне Тополя | Выполнены работы по установке бортового камня, устройству щебеночного основания, плиточного покрытия и завозу грунта на газоны. Ведется поиск подрядной организации для выполнения работ по изготовлению и установке малых архитектурных форм. Завершение работ в 3 квартале 2020 года. | ДРГХ, Исламов Артем Маратович (по согласованию) |
| 10 | Строительство линий наружного освещения в микрорайоне Тополя: - по ул. Осиновой; - по ул. Московской | Выполнено строительство линии наружного освещения по ул. Московской, линия введена в эксплуатацию. Разработана проектно-сметная документация на строительство линии наружного освещения по ул. Осиновой, получено положительное заключение | ДАСиЗО, Исламов Артем Маратович (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|-------|---|---|---|
| | | госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительных работ планируется после выделения финансирования. | |
| | Территориальная группа № 3 | | |
| 11 | Строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый стан | Заключен контракт на выполнение работ по строительству подъездной дороги к микрорайону Теплый стан (27.01.2020 г.). Срок завершения работ по контракту - 30.09.2020 г. | ДАСиЗО, Кайгородов Роман Евгеньевич (по согласованию) |
| | Территориальная группа № 13 | | |
| 12 | Включение автомобильной дороги, соединяющей поселок Смолино и кладбище Смолино, в реестр автомобильных дорог общего пользования с последующим содержанием данной дороги | Автомобильная дорога, соединяющая поселок Смолино и кладбище Смолино, включена в реестр автомобильных дорог общего пользования в целях содержания данной дороги (УДХиБ). | ДРГХ, Державин Валерий Владимирович (по согласованию) |
| 13 | Ямочный ремонт ул. Володарского от ул. Куйбышева до ул. Климова | Выполнение работ по ямочному ремонту ул. Володарского от ул. Куйбышева до ул. Климова по контракту – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Державин Валерий Владимирович (по согласованию) |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 | | |
| 14 | Благоустройство дворовой территории по ул. Пролетарской, № 46 | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство дворовой территории по ул. Пролетарской, № 46. С управляющей организацией заключено соглашение о софинансировании работ. Проведен аукцион, определена подрядная организация. Выполнение работ - до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Хильчук Татьяна Юрьевна (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|---|--|--|
| 15 | Выполнение работ по выборочной обрезке деревьев (при условии нахождения их на муниципальной территории и наличия разрешений на обрезку): - ул. Ленина, № 38; - ул. Ленина, № 48а; - ул. Советская, № 40; - ул. Красина, № 39; - ул. Томина, № 12, № 16 | Проведено обследование зеленых насаждений на предмет сноса, обрезки деревьев по указанным адресам. В результате обследования установлено, что зеленые насаждения, произрастающие на территории общего пользования, находятся в угнетенном состоянии, необходимо произвести снос, обрезку деревьев. В Департамент финансов и имущества направлено обращение о выделении дополнительных ассигнований на выполнение указанных работ. | ДРГХ, Хильчук Татьяна Юрьевна (по согласованию) |
| 16 | Перевод на природный газ жилых домов: - ул. К. Маркса, № 74; - ул. М. Горького, № 127 | Работы по переводу на природный газ указанных домов выполнены. | ДАСиЗО, Хильчук Татьяна Юрьевна (по согласованию) |
| 17 | Строительство сетей газораспределения в квадрате улиц К. Мяготина – Кирова – Гоголя - Красина | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Хильчук Татьяна Юрьевна (по согласованию) |
| 18 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 42 (ул. Кирова, № 52) | Выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий МБОУ СОШ № 42. Ведутся работы по замене окон, ремонту фасада здания. Завершение работ планируется в 3 квартале 2020 года. | ДСП, Хильчук Татьяна Юрьевна (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|--|---|--|--|
| ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 | | | |
| 19 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 97, № 99 по ул. К. Мяготина | Разработана проектно-сметная документация, проведен аукцион, определена подрядная организация для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 97, № 99 по ул. К. Мяготина. Выполнены работы по разборке, установке дорожного бортового камня. Выполнение работ по контракту - до 01.09.2020 г. | ДРГХ, Сергеечев Роман Николаевич (по согласованию) |
| 20 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. Криволапова | Выполнены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. Криволапова. | ДРГХ, Сергеечев Роман Николаевич (по согласованию) |
| 21 | Благоустройство Бошняковского сквера (ул. Красина – ул. Проходная) | Разработана проектно-сметная документация, проведен аукцион, определена подрядная организация для выполнения работ по благоустройству Бошняковского сквера (ул. Красина – ул. Проходная). Выполнены работы по разборке и установке бортового камня, щебеночного основания. Завершение работ планируется до 15.08.2020 г. | ДРГХ, Сергеечев Роман Николаевич (по согласованию) |
| 22 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МАОУ «Гимназия № 30» (ул. Станционная, № 26) | Ведутся работы по ремонту эвакуационных выходов, цоколя, отмостки, фасада, усилению простенков здания МАОУ «Гимназия № 30». Завершение работ планируется в 3 квартале 2020 года. | ДСП, Сергеечев Роман Николаевич (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|--|---|--|
| | Территориальная группа № 5 | | |
| 23 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 29 (ул. С. Васильева, № 7) | Ведутся работы по замене окон, ремонту отмостки, устройству пандуса, ремонту запасного выхода, входа в подвал и внутренние отделочные работы в здании МБОУ СОШ № 29 (ул. С. Васильева, № 7). Завершение ремонтных работ планируется в 3 квартале 2020 года. | ДСП, Пушин Артур Александрович (по согласованию) |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 | | |
| 24 | Благоустройство сквера по ул. Победы между ул. Невежина и ул. Кремлева с устройством линии наружного освещения по ул. Победы | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера по ул. Победы между ул. Невежина и ул. Кремлева с устройством линии наружного освещения по ул. Победы. Проведен аукцион (28.07.2020 г.), не состоялся ввиду отсутствия заявок. Повторное проведение аукциона планируется 14.08.2020 г. Выполнение работ - до 01.10.2020 г. | ДРГХ Бардин Сергей Викторович (по согласованию) |
| 25 | Проведение работ по обследованию и вырубке аварийных и старых деревьев по улицам 1 Мая, Сухэ-Батора, Кремлева, Победы, Тельмана (вдоль старицы реки Тобол) | Проведено обследование зеленых насаждений на предмет сноса, обрезки деревьев по улицам 1 Мая, Сухэ-Батора, Кремлева, Победы, Тельмана (вдоль старицы реки Тобол). В результате обследования установлено, что зеленые насаждения, произрастающие на территории общего пользования, находятся в угнетенном состоянии, необходимо произвести снос, обрезку деревьев. | ДРГХ, Бардин Сергей Викторович (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|---|---|--|
| | | В Департамент финансов и имущества направлено обращение о выделении дополнительных ассигнований на выполнение указанных работ. | |
| 26 | Проектирование линии наружного освещения по ул. Сухэ-Батора | Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения проектных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО Бардин Сергей Викторович (по согласованию) |
| 27 | Строительство линии наружного освещения от дома № 10 на бульваре Солнечном до дома № 64а по пр. Конституции | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. В Департамент финансов и имущества направлено обращение о выделении дополнительных ассигнований на выполнение указанных работ. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Бардин Сергей Викторович (по согласованию) |
| 28 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11 (ул. Карельцева, № 103) | Ведутся работы по замене оконных блоков, ремонту вентиляционной системы, кровли, системы водоснабжения и канализации, отопления, электроснабжения, ремонт и отделка помещений в здании МБОУ СОШ № 11 (ул. Карельцева, № 103). Завершение ремонтных работ планируется в 3 квартале 2020 года. | ДСП, Бардин Сергей Викторович (по согласованию) |
| 29 | Завершение ямочного ремонта тротуара по ул. 4-ой Больничной, № 46 в районе пересечения с ул. Карельцева | Выполнен ямочный ремонт тротуара по ул. 4-ой Больничной, № 46 в районе пересечения с ул. | ДРГХ |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|--|---|--|
| | | Карельцева. | |
| 30 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия около магазина «Магнит» по ул. 1 Мая, № 4 | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия около магазина «Магнит» по ул. 1 Мая, № 4 планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 | | |
| 31 | Выполнение работ по ремонту и покраске остановочного павильона на конечной остановке на бульваре Солнечном | Ведется подготовка аукционной документации на установку теплого павильона ожидания на конечной остановке на бульваре Солнечном, проведение аукциона - до 10.08.2020 г. Выполнение работ - до 31.12.2020 г. | ДРГХ, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
| 32 | Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом участка дороги от микрорайона Пригородного через микрорайон Осиновка до микрорайона Черемухово | Выполнены работы по профилированию (без подсыпки вторичным материалом) участка дороги от микрорайона Пригородного через микрорайон Осиновка до микрорайона Черемухово. | ДРГХ, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
| 33 | Строительство линии наружного освещения в микрорайоне Черемухово: - по ул. Каштановой; - по ул. Хвойной, ул. Ракитовой, ул. Каштановой | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. В Департамент финансов и имущества направлено обращение о выделении дополнительных ассигнований на выполнение указанных работ. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
| 34 | Разработка проектно-сметной документации по строительству линии наружного освещения по ул. | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение | ДАСиЗО, Портнов Иван |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|--|---|---|
| | Космонавтов в микрорайоне Черемухово | госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | Александрович (по согласованию) |
| 35 | Разработка проектно-сметной документации по строительству линии наружного освещения по ул. Школьной в микрорайоне Черемухово (от ул. Космонавтов до СТ «Урочище Выгородки») | Проведение аукциона по выбору подрядной организации для разработки проектно-сметной документации планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
| 36 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 59 (микрорайон Черемухово, ул. Космонавтов, № 7) и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78 «Звездочка» (микрорайон Черемухово, ул. Комсомольская, № 9) | Ведутся работы по замене окон, ремонту спортивного зала, кровли здания МБОУ СОШ № 59 (микрорайон Черемухово, ул. Космонавтов, № 7). Ведутся работы по замене окон, ремонту септика, кровли здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78 «Звездочка» (микрорайон Черемухово, ул. Комсомольская, № 9). Завершение ремонтных работ на объектах планируется в 3 квартале 2020 года. | ДСП, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 | | |
| 37 | Установка остановочного павильона на автобусной остановке «Школа № 28» (в сторону Заозерного микрорайона) | Ведется подготовка аукционной документации по установке остановочного павильона на автобусной остановке «Школа № 28» (в сторону Заозерного микрорайона), проведение аукциона - до 10.08.2020 г. Выполнение работ - до 31.12.2020 | ДРГХ, Маклыгин Александр Александрович (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|---|--|--|
| | | г. | |
| 38 | Благоустройство дворовой территории по ул. Зеленой, № 8 | Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Зеленой, № 8. | ДРГХ, Маклыгин Александр Александрович (по согласованию) |
| 39 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Садовой) в городе Кургане» | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации (17.10.2019 г.). Срок выполнения работ по контракту – не позднее 27.04.2020 г. В связи с ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции срок исполнения контракта продлен до 27.06.2020 г. (подрядчик не работал из-за карантина). Выполнение работ подрядчиком ведется с нарушением сроков. Ориентировочный срок завершения работ - до 30.08.2020 г. | ДАСиЗО, Маклыгин Александр Александрович (по согласованию) |
| 40 | Проработка вопроса по определению правообладателя земельного участка по ул. Зеленой, № 4 (кадастровый номер 45:25:020811:264) с объектом незавершенного строительства (кадастровый 45:25:020811:4271) в целях предотвращения аварийной ситуации | На основании полученной выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и земельный участок сведения о зарегистрированных правах отсутствуют. Рассматривается вопрос о возможности принятия объекта незавершенного строительства на учет как бесхозной недвижимости для признания в дальнейшем права муниципальной собственности на указанный объект. | ДАСиЗО, ДФИ, Маклыгин Александр Александрович (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|---|---|--|
| | Территориальная группа № 8 | | |
| 41 | Выполнение работ по профилированию ул. Глинской (в сторону ул. Омской) | Выполнены работы по ремонтному профилированию с подсыпкой вторичным материалом ул. Глинской (в сторону ул. Омской). | ДРГХ, Верходлиб Юлия Владимировна (по согласованию) |
| 42 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 28 (ул. Отдыха, № 7а) и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 169 «Мальвина» (ул. Отдыха, № 6) | Проведен аукцион, определена подрядная организация для выполнения работ по благоустройству территории и замене ограждения МБОУ СОШ № 28 (ул. Отдыха, № 7а). Проведен аукцион, определена подрядная организация для выполнения работ по ремонту ограждения территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 169 «Мальвина» (ул. Отдыха, № 6). Завершение ремонтных работ на объектах планируется в 3 квартале 2020 года. | ДСП, Верходлиб Юлия Владимировна (по согласованию) |
| 43 | Организация освещения корта МБОУ ДО «Центр детского творчества «Аэлита» (ул. Отдыха, № 53) в зимнее время с 18-00 часов до 20-00 часов | Хоккейный корт по адресу ул. Отдыха, № 53 находится на балансе МБОУ ДО ЦДТ «Аэлита», территория корта используется учреждением в образовательных целях только в светлое время суток. В вечернее время суток корт находится в свободном доступе для жителей прилегающих домов. Ввиду отсутствия на балансе МБОУ ДО ЦДТ «Аэлита» системы освещения корта (ж/б опоры, светильники), расходы по ремонту, модернизации и потреблению электроэнергии не | ДСП, Верходлиб Юлия Владимировна (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|--|--|--|
| | | могут быть произведены за счет учреждения. | |
| 44 | Выполнение работ по подсыпке материалом от разборки асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Новостроек от ул. Матросова до ул. Земнухова | Выполнены работы по подсыпке материалом от разборки асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Новостроек от ул. Матросова до ул. Земнухова. | ДРГХ |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 | | |
| 45 | Выполнение работ по обустройству подъездной дороги к МБОУ СОШ № 56 (3 микрорайон, № 23) и МБДОУ «Детский сад № 142 «Веснушки» (5 микрорайон, № 26) | Выполнены работы по ямочному ремонту подъездной дороги к МБОУ СОШ № 56 (3 микрорайон, № 23) и МБДОУ «Детский сад № 142 «Веснушки» (5 микрорайон, № 26). | ДРГХ, Романович Анастасия Олеговна (по согласованию) |
| 46 | Установка остановочного павильона на конечной автобусной остановке по ул. Витебского (6а микрорайон) | Ведется подготовка аукционной документации по установке остановочного павильона на конечной автобусной остановке по ул. Витебского (6а микрорайон), проведение аукциона планируется до 10.08.2020 г. Выполнение работ - до 31.12.2020 г. | ДРГХ, Романович Анастасия Олеговна (по согласованию) |
| | Территориальная группа № 9 | | |
| 47 | Обустройство заездного кармана на автобусной остановке «Улица Комиссаров» в районе дома № 7 по ул. Смирнова | Выполнение обустройства заездного кармана на автобусной остановке «Улица Комиссаров» в районе дома № 7 по ул. Смирнова планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Лузин Владимир Афонасьевич (по согласованию) |
| 48 | Ремонт дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне | Управляющей компанией проведена работа по оповещению жителей дома № 30 в 6 микрорайоне о необходимости подачи заявки на ремонт дворовой территории до 31.01.2020 г. Заявка от | ДРГХ, Лузин Владимир Афонасьевич (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|--|---|--|
| | | жителей дома не поступила. Выполнение ремонта дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне возможно в 2021 году при условии подачи жителями дома заявки в период с 6 июля по 10 августа 2020 года в муниципальную программу «Основные направления благоустройства территории города Кургана». | |
| 49 | Текущий ремонт здания и благоустройство прилегающей территории МБОУ СОШ № 5 (6 микрорайон, № 16а) | Ведутся работы по ремонту фасада, замене окон в здании МБОУ СОШ № 5 (6 микрорайон, № 16а), работы по устройству футбольного поля и спортивной площадки на территории школы. Завершение ремонтных работ планируется в 3 квартале 2020 года. | ДСП, Лузин Владимир Афонасьевич (по согласованию) |
| 50 | Капитальный ремонт (восстановление) лестничных маршей (спусков) на территории МБОУ «Гимназия № 19»: - со стороны МБОУ «СОШ № 56»; - со стороны территории, прилегающей к многоквартирному дому № 14 в 5-ом микрорайоне | Проведен аукцион, определена подрядная организация для выполнения капитального ремонта (восстановления) лестничных маршей (спусков) на территории МБОУ «Гимназия № 19»: - со стороны МБОУ «СОШ № 56»; - со стороны территории, прилегающей к многоквартирному дому № 14 в 5-ом микрорайоне. Выполнение работ в 3 квартале 2020 года. | ДСП |
| | Территориальная группа № 13 | | |
| 51 | Ремонт ул. Стройбазы, ул. 2-ой Часовой, ул. Загородной | Выполнено ремонтное профилирование и подсыпка вторичным материалом глубоких ям на | ДРГХ, Державин Валерий |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|--|---|--|
| | | дорогах по ул. Стройбазы, ул. 2-ой Часовой, ул. Загородной. Разработана проектно-сметная документация на ремонт указанных улиц. Планируется заключение муниципального контракта со сроком выполнения работ - до 01.10.2021 г. | Владимирович (по согласованию) |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10 | | |
| 52 | Ремонт проезда с ул. Достовалова в арку дома № 21 во 2-ом микрорайоне | Выполнение работ по ремонту проезда с ул. Достовалова в арку дома № 21 во 2-ом микрорайоне планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Силантьева Любовь Алексеевна (по согласованию) |
| 53 | Благоустройство территории на углу ул. Мостостроителей и пр. Голикова (снос заброшенных строений, выполнение работ по проектированию сквера) | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории на углу ул. Мостостроителей и пр. Голикова (снос заброшенных строений, выполнение работ по проектированию сквера). Ведется подготовка аукционной документации, проведение аукциона планируется до 10.08.2020 г. Заключен договор на установку малых архитектурных форм. Выполнение работ – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Силантьева Любовь Алексеевна (по согласованию) |
| 54 | Демонтаж бесхозных гаражей возле дома № 20 во 2-ом микрорайоне | Выполнены работы по демонтажу 5-ти бесхозных металлических гаражей в районе дома № 20 во 2-ом микрорайоне. | ДАСиЗО, Силантьева Любовь Алексеевна (по согласованию) |
| 55 | Выполнение работ по санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений на территории МБДОУ «Детский сад | Выполнение работ по санитарной обрезке и сносу деревьев на территории МБДОУ «Детский сад | ДСП, Силантьева Любовь |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|--|---|--|
| | комбинированного вида № 122 «Кораблик» (2 микрорайон, № 6) | комбинированного вида № 122 «Кораблик» (2 микрорайон, № 6) внесено в план работ МБУ «КурганЛес» на 3 квартал 2020 года. | Алексеевна (по согласованию) |
| | Территориальная группа № 10 | | |
| 56 | Проработка вопроса о возможности оборудования пешеходного перехода через улицу Генерала Дубынина в районе домов № 24 и № 21 в 3-ем микрорайоне | Выполнено оборудование пешеходного перехода через улицу Генерала Дубынина в районе домов № 24 и № 21 в 3-ем микрорайоне. Установлены дорожные знаки, нанесена разметка. | ДРГХ, Лушников Алексей Олегович (по согласованию) |
| 57 | Строительство линии наружного освещения в районе домов № 20, № 20а, № 21 в 3-ем микрорайоне | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. В Департамент финансов и имущества направлено обращение о выделении дополнительных ассигнований на выполнение указанных работ. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Лушников Алексей Олегович (по согласованию) |
| 58 | Ремонт проезда между домами № 9 и № 14 в 5-ом микрорайоне с устройством парковки перед главным входом в здание МБОУ «Гимназия № 19» | Выполнение работ по ремонту проезда между домами № 9 и № 14 в 5-ом микрорайоне с устройством парковки перед главным входом в здание МБОУ «Гимназия № 19» планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11 | | |
| 59 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9 по ул. Дзержинского | Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9 по ул. | ДРГХ, Прозоров Олег Викторович |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|---|---|--|
| | | Дзержинского, обустройству детской площадки. | (по согласованию) |
| 60 | Асфальтирование проезда с ул. Дзержинского во двор между домами №№ 50, 52 по ул. Дзержинского | Заявка от жителей указанных домов на включение данной территории в муниципальную программу «Основные направления благоустройства территории города Кургана» до 31.01.2020 г. не поступала. Выполнение ремонта асфальтового проезда с ул. Дзержинского во двор между домами №№ 50, 52 по ул. Дзержинского возможно в 2021 году при условии подачи жителями дома заявки в период с 6 июля по 10 августа 2020 года в муниципальную программу «Основные направления благоустройства территории города Кургана». | ДРГХ, Прозоров Олег Викторович (по согласованию) |
| 61 | Перевод на природный газ жилых домов, расположенных на территории между ул. Дзержинского, ул. Бурова-Петрова, ул. Некрасова и пр. Машиностроителей | Разработана проектно-сметная документация. Передана на госэкспертизу (16.04.2020 г.) Ориентировочный срок получения положительного заключения госэкспертизы - до 30.09.2020 г. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ – после получения положительного заключения госэкспертизы. | ДАСиЗО, Прозоров Олег Викторович (по согласованию) |
| 62 | Строительство газораспределительных сетей природного газа по: - ул. Рабоче-Крестьянской, № 14; ул. Зайцева, № 85; ул. Дзержинского, № 6; - ул. Дзержинского, № 6а; ул. Машиностроителей, №№ 3, 5, | Разработана проектно-сметная документация, передана на госэкспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения госэкспертизы – до 30.09.2020 г. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для | ДАСиЗО, Прозоров Олег Викторович (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|---|---|---|
| | 7, 9; пос. Механический, №№ 4, 5, 7, 7а, 9; ул. Ястржембского, №№ 40а, 40б | выполнения строительно-монтажных работ планируется после получения положительного заключения госэкспертизы. | |
| | Территориальная группа № 11 | | |
| 63 | Проработка вопроса о возможности установки спортивной площадки с элементами воркаута на территории сквера по ул. Дзержинского – ул. Ястржембского | Вопрос о возможности установки спортивной площадки с элементами воркаута на территории сквера по ул. Дзержинского – ул. Ястржембского планируется рассмотреть после проведения аукционов по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Кургане» – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Кацай Андрей Михайлович (по согласованию) |
| 64 | Ремонт пешеходной дорожки от МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, № 12а) до МБОУ СОШ № 17 (ул. Московская, № 26) | Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки от МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, № 12а) до МБОУ СОШ № 17 (ул. Московская, № 26) планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Кацай Андрей Михайлович (по согласованию) |
| 65 | Ямочный ремонт ул. 9 Мая (на участке от ул. Карбышева до домов №№ 1, 2, 4 по ул. 9 мая) | Выполнен ямочный ремонт ул. 9 Мая (на участке от ул. Карбышева до домов №№ 1, 2, 4 по ул. 9 мая). | ДРГХ, Сидоров Яков Семенович (по согласованию) |
| 66 | Ямочный ремонт ул. Школьной (на участке от ул. Карбышева до домов № 1, № 3 по ул. Школьной) | Выполнение ямочного ремонта ул. Школьной (на участке от ул. Карбышева до домов № 1, № 3 по ул. Школьной) планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Сидоров Яков Семенович (по согласованию) |
| 67 | Строительство линии наружного освещения по ул. Зайцева (от дома № 14 по ул. Дзержинского до ул. Рабоче- | Выполнено строительство линии наружного освещения по ул. Зайцева (от дома № 14 по ул. | ДАСиЗО |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|--|---|--|
| | Крестьянской) и по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева до ул. Дзержинского) | Дзержинского до ул. Рабоче-Крестьянской) и по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева до ул. Дзержинского), линия введена в эксплуатацию. | |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 | | |
| 68 | Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом дороги по ул. Перова от ул. Добролюбова до ул. Мусоргского (при условии фрезерования ул. Карбышева, с учетом транспортной логистики) | Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом дороги по ул. Перова от ул. Добролюбова до ул. Мусоргского (при условии фрезерования ул. Карбышева, с учетом транспортной логистики) планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Прозоров Игорь Викторович (по согласованию) |
| 69 | Выполнение в твердом покрытии подходов к пешеходному переходу через ул. С. Юлаева в районе ул. Тимирязева | Выполнение работ планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Прозоров Игорь Викторович (по согласованию) |
| | Территориальная группа № 1 | | |
| 70 | Обустройство светофорного объекта на пересечении улиц Чайковского, Макаренко и бульвара Мира | Выполнение работ по обустройству светофорного объекта на пересечении улиц Чайковского, Макаренко и бульвара Мира планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Якушева Елена Сергеевна (по согласованию) |
| | Территориальная группа № 12 | | |
| 71 | Очистка водоотводных канав на бульваре Мира и улицах Гайдара, Герцена, Макаренко, Щорса | Выполнение очистки водоотводных канав на бульваре Мира и улицах Гайдара, Герцена, Макаренко, Щорса планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Семина Наталья Викторовна (по согласованию) |
| 72 | Строительство хозфекальной канализации восточной части | Проведен аукцион, определена подрядная | ДАСиЗО, |

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
|----------|---|--|--|
| | города Кургана (при наличии федеральной субсидии) | организация, заключен контракт на строительство хозфекальной канализации восточной части города Кургана (20.04.2020 г.). Срок завершения работ - 10.12.2020 г. | Семина Наталья Викторовна (по согласованию) |
| | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 | | |
| 73 | Установка остановочного павильона на ул. Мостостроителей на автобусной остановке «1 микрорайон (ул. Алексева)» по направлению из города | Проведен аукцион, определена подрядная организация для выполнения работ по установке остановочного павильона на ул. Мостостроителей на автобусной остановке «1 микрорайон (ул. Алексева)» по направлению из города. Выполнение работ по контракту - до 15.12.2020 г. | ДРГХ, Алешкова Людмила Анатольевна (по согласованию) |
| 74 | Разработка проектно-сметной документации по строительству дороги по ул. Федота Елисева | Проведен аукцион, определена подрядная организация, заключен договор. Срок завершения работ - 25.12.2020 г. | ДАСиЗО, Алешкова Людмила Анатольевна (по согласованию) |
| 75 | Отсыпка вторичным материалом улиц в поселке Чистое поле, ул. Рылеева, ул. Чернореченской (в частном секторе) | Выполнены работы по отсыпке вторичным материалом ул. Рылеева, ул. Чернореченской (в частном секторе), пер. Курского, ул. Байконуровской, ул. Базарова А.А. Завершение работ по отсыпке улиц в поселке Чистое поле планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ |